

COMUNE DI ORRIA



Provincia Di Salerno

Lavori di COSTRUZIONE LOCULI NEL CIMITERO DI PIANO VETRALE

Progetto Definitivo - Esecutivo

Data	Elaborato	Sigla Elaborato
Giugno 2019	Cronoprogramma	Sic_03

Progettista

Ing. Angelo Gugliucci



IL SINDACO

Ing. Mauro Inverso

Il Collaudatore

L'ASSESSORE DELEGATO

L'impresa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*A norma di legge il presente elaborato non potrà essere riprodotto né consegnato a terzi
per usi diversi da quelli di destinazione senza l'autorizzazione scritta del titolare dello studio*

	Attività	Durata	Inizio	Fine	G/U	Nota
1	Allestimento cantiere	3 g	01/07/2019	03/07/2019	3 g	
2	Demolizione di scale i...	2 g	04/07/2019	05/07/2019	2 g	
3	Scavi a sezione obblig...	2 g	08/07/2019	09/07/2019	2 g	
4	Vespaio con scheggio...	2 g	09/07/2019	10/07/2019	2 g	
5	Fondazioni in cls arma...	6 g	10/07/2019	15/07/2019	4 g	
6	Strutture in elevato in...	7 g	16/07/2019	22/07/2019	5 g	
7	Strutture orizzontali e...	4 g	23/07/2019	26/07/2019	4 g	
8	Strutture di copertura	5 g	29/07/2019	02/08/2019	5 g	
9	Realizzazione di impia...	5 g	05/08/2019	09/08/2019	5 g	
10	Intonaco esterno a m...	2 g	12/08/2019	13/08/2019	2 g	
11	Realizzazione di rivesti...	7 g	14/08/2019	20/08/2019	4 g	
12	Opere da fabbro	3 g	20/08/2019	22/08/2019	3 g	

	17/06/2019							24/06/2019							01/07/2019							08/07/2019			
	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G
1															CONFERENCE										
2																						CONFERENCE			
3																									
4																						CONFERENCE			
5																						CONFERENCE			
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									

[illegible]

[illegible]